

(別紙)

駅名	予定工事期間
浦添前田駅	令和4年1月上旬 ～ 令和4年3月上旬
経塚駅	令和4年1月下旬 ～ 令和4年3月中旬
石嶺駅	令和4年2月中旬 ～ 令和4年4月中旬
首里駅	令和4年3月上旬 ～ 令和4年4月下旬
牧志駅	令和4年3月上旬 ～ 令和4年6月上旬
儀保駅	令和4年4月上旬 ～ 令和4年6月下旬
市立病院前駅	令和4年4月下旬 ～ 令和4年7月中旬
安里駅	令和4年5月中旬 ～ 令和4年8月上旬
美栄橋駅	令和4年6月上旬 ～ 令和4年9月上旬
県庁前駅	令和4年7月上旬 ～ 令和4年9月下旬
奥武山公園前駅	令和4年7月下旬 ～ 令和4年10月下旬
小祿駅	令和4年8月中旬 ～ 令和4年11月中旬
赤嶺駅	令和4年9月上旬 ～ 令和4年12月上旬
古島駅	令和4年10月上旬 ～ 令和4年12月下旬
おもろまち駅	令和4年11月上旬 ～ 令和5年1月下旬
旭橋駅	令和4年11月下旬 ～ 令和5年2月中旬
壺川駅	令和4年12月中旬 ～ 令和5年3月上旬
てだこ浦西駅	令和5年1月中旬 ～ 令和5年3月中旬
那覇空港駅	令和5年2月上旬 ～ 令和5年4月中旬

※上記期間以外にも単発的な工事を行うこともございます。

※工事場所周辺にお住まいの方へは工事着手1週間前を目処に工事案内を配布させていただきます。

※施工順については下記の内容を基に決定しております。

- ・延長区間（てだこ浦西駅以外）の駅を先に施工する。（可動安全柵の製作都合のため）
- ・可動柵の不具合が見受けられる為、牧志駅を最優先に施工する。
- ・市立病院前駅、儀保駅（傾斜がきつい駅）を優先的に施工する。
- ・島式駅舎は、調査・施工量が多いため先行して施工する。
- ・那覇空港駅は、別途工事を予定しているため最後とする。

※各駅工事着手後、1.5ヶ月程度の期間コンクリートの削孔やはつりに関わる作業を行います。

工事騒音については可能な限り配慮して施工いたしますので、ご協力をお願いします。